

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

INVERSION: \$ 19,280,503.00 MINISTRADO: \$ 17,352,450.00

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										METAS					OBSERVACIONES		
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL A REALIZAR		EJECUTADO	AVANCE FISICO
	ELECTRIFICACION EN COLONIA MARAVILLA	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	-	23	001	COZUMEL	660 HAB	100.00%	OBRA	1.00	0.00	0.00%	CONVENIO CFE
118232	ELECTRIFICACION EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA ETAPA III	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	-	23	001	COZUMEL	330 HAB	100.00%	OBRA	1.00	0.00	0.00%	CONVENIO CFE
80631	ALUMBRADO 95 AVENIDA SUR	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	560,424.54	560,424.54	560,424.54	1,307,657.23	23	001	COZUMEL	86,415 HAB	30.00%	ML	875.00	393.78	45.00%	EN PROCESO
80808	PAVIMENTACION COLONIA MARAVILLA ETAPA I	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,731,180.95	566,983.96	566,983.96	1,322,962.59	23	001	COZUMEL	660 HAB	30.00%	M2	5472.00	5472.00	100.00%	EN PROCESO
80980	PAVIMENTACION ZONA ATENCION PRIORITARIA ETAPA I	1,212,343.20	1,212,343.20	1,212,343.20	969,874.56	764,565.55	290,962.37	290,962.37	678,912.19	23	001	COZUMEL	330 HAB	30.00%	M2	3280.30	3280.30	100.00%	EN PROCESO
TOTAL:		9,932,014.41	9,932,014.41	9,932,014.41	9,689,545.77	8,017,813.93	6,380,013.76	6,380,013.76	3,309,532.01										

[Firma]
ELABORO
LIC. HERBERT GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS



MUNICIPIO DE COZUMEL
OBRAS PÚBLICAS
COZUMEL, Q. ROO

[Firma]
AUTORIZO
MARIQUE MARTIN PERAZA PERAZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	3	3	Quintana Roo	Cozumel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	74.9		74.9		54.5	72.76	Validado
2019	3	3	Quintana Roo	Cozumel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las metas programadas porcentuales de i) * 100	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		57.4	57.4	Validado