

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2019

INVERSION: \$ 19,280,503.00 MINISTRADO: \$ 17,352,450.00

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS										METAS					OBSERVACIONES		
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL A REALIZAR		EJECUTADO	AVANCE FISICO
	ELECTRIFICACION EN COLONIA MARAVILLA	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	2,552,601.59	-	23	001	COZUMEL	660 HAB	100.00%	OBRA	1.00	0.00	0.00%	CONVENIO CFE
118232	ELECTRIFICACION EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA ETAPA III	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	2,409,041.30	-	23	001	COZUMEL	330 HAB	100.00%	OBRA	1.00	0.00	0.00%	CONVENIO CFE
80631	ALUMBRADO 95 AVENIDA SUR	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	1,868,081.77	560,424.54	560,424.54	560,424.54	1,307,657.23	23	001	COZUMEL	86,415 HAB	30.00%	ML	875.00	393.78	45.00%	EN PROCESO
80808	PAVIMENTACION COLONIA MARAVILLA ETAPA I	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,889,946.55	1,731,180.95	566,983.96	566,983.96	1,322,962.59	23	001	COZUMEL	660 HAB	30.00%	M2	5472.00	5472.00	100.00%	EN PROCESO
80980	PAVIMENTACION ZONA ATENCION PRIORITARIA ETAPA I	1,212,343.20	1,212,343.20	1,212,343.20	969,874.56	764,565.55	290,962.37	290,962.37	678,912.19	23	001	COZUMEL	330 HAB	30.00%	M2	3280.30	3280.30	100.00%	EN PROCESO
TOTAL:		9,932,014.41	9,932,014.41	9,932,014.41	9,689,545.77	8,017,813.93	6,380,013.76	6,380,013.76	3,309,532.01										

[Firma]
ELABORO
M.CE. HERBERT GARCIA ROSADO
JEFE DE FINANZAS



MUNICIPIO DE COZUMEL
OBRAS PÚBLICAS
COZUMEL, Q. ROO

[Firma]
AUTORIZO
MARIQUE MARTIN PERAZA PERAZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION		
2019	3	RO0190201538540	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:}, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:1212343.2}}	PAVIMENTACION ZONA ATENCIÓN PRIORITARIA ETAPA I - 80980	23	Quintana Roo	1	Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE H AFUNTAMIENTO DE COZUMEL	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3280.3, meta_modificada:3280.3} 0 }	{geo1: {eve_municipio:1, localidad:1, direccion:AMPLIACION N CALLE 4 NORTE AMPLIACION FÉLIX GONZALEZ CANTO, 77620 COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO ENTRE AMPLIACION 170 AVENIDA Y ASENTAMIENTO EN LAS INMEDIACIONES DE LA CARRTERA TRANSVERSAL HACIA EL LADO ORIENTE DE LA MANCHA URB, lon: 86.925320705, lat:20.481306433}} 1	80980	5	168	162	01-07-2019	31-10-2019	1212343.2	969874.56	764565.55	290962.37	290962.37	{tetto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:MCO-DOP-FISMODF-03-2019, contratista:PAVIMIENTOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MU NICPHO DE COZUMEL, importe_modif:969874.56, avance:3280.3}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3280.3} _FIN}	1538540/proyecto _INICIO, 1538540/proyecto _FIN, 1538540/proyecto _INICIO, 1538540/proyecto _FIN		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}, obs2: {observacion:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}, obs3: {observacion:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}, obs4: {observacion:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}, obs5: {observacion:Importes Modificado y Recaudado incorrectos., trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}}
2019	3	RO0190201538405	Proyecto de inversión	1890000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:}, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889000.0, modificado:1889946.55}}	PAVIMENTACION COLONIA MARAVILLA ETAPA I - 80808	23	Quintana Roo	1	Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE H AFUNTAMIENTO DE COZUMEL	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5472.0, meta_modificada:5472.0} 0 }	{geo1: {eve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 85 AVENIDA SUR BIS AMPLIACION MARAVILLA, 77660 COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ZAMANA Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROD, ASENTAMIENTO UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE CENTRO COMERCIALES Y EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN D, lon: 86.94420045, lat:20.481305633}} 1	80808	5	336	324	24-06-2019	30-09-2019	1889946.55	1889946.55	1731180.77	566983.96	566983.96	{tetto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:MCO-DOP-FISMODF-02-2019, contratista:PAVIMIENTOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MU NICPHO DE COZUMEL, importe_modif:1889946.55, avance:5472.0}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:5472.0} _FIN}	1538405/proyecto _INICIO, 1538405/proyecto _FIN, 1538405/proyecto _INICIO, 1538405/proyecto _FIN		Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}, obs2: {observacion:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}, obs3: {observacion:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}, obs4: {observacion:Se rechaza a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlanoveloal, fecha:2019-10-14}}	
2019	3	RO0190201557764	Proyecto de inversión	2409041.3	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:}, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409041.3, modificado:2409041.3}}	ELECTRIFICACION EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA ETAPA III - 118232	23	Quintana Roo	1	Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0} 0 }	{geo1: {eve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 95 AVENIDA SUR AMPLIACION MARAVILLA, 77660 COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ZAMANA Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROD, AVENIDA COMPRENDIDA ENTRE DOS COMPLEJOS DE EQUIPAMIENTO URBANO DESTINADO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN, lon: 86.94192061, lat:20.48939232}} 1	118232	5	168	162	19-07-2019	19-10-2019	2409041.3	2409041.3	2409041.3	2409041.3	2409041.3	{tetto1: {tipo_obra:Admistración directa, numero_contrat o:66239, contratista, convocante:MU NICPHO DE COZUMEL, importe_modif:2409041.3, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:75.0} _FIN}	1557764/proyecto _INICIO		Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	3	RO0190201538264	Proyecto de inversión	1890000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:}, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889000.0, modificado:1868081.77}}	ALUMBRADO NOVENITA Y CINCO AVENIDA SUR - 80631	23	Quintana Roo	1	Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE H AFUNTAMIENTO DE COZUMEL	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0} 0 }	{geo1: {eve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 95 AVENIDA SUR AMPLIACION MARAVILLA, 77660 COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ZAMANA Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROD, AVENIDA COMPRENDIDA ENTRE DOS COMPLEJOS DE EQUIPAMIENTO URBANO DESTINADO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN, lon: 86.94192061, lat:20.48939232}} 1	80631	5	336	324	24-06-2019	31-12-2019	1868081.77	1868081.77	560424.54	560424.54	560424.54	{tetto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:MCO-DOP-FISMODF-01-2019, contratista:IDSTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE SA DE CV, convocante:MU NICPHO DE COZUMEL, importe_modif:1868081.77, avance:893.78}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:875.0} _FIN}	1538264/proyecto _INICIO, 1538264/proyecto _PROCESO		Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Quintana Roo	Cozumel	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1827.42	0		Total del Programa Presupuestario	19280503	19280503	17352450	7136944.18	5465212.34	3827412.17	3827412.17			N/A	17352450		
Quintana Roo	Cozumel	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cozumel			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	3102289.75	3102289.75	2859821.11	2495746.5	857946.33	857946.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Quintana Roo	Cozumel	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cozumel			2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	4277123.07	4277123.07	4277123.07	2969465.84	2969465.84	2969465.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Quintana Roo	Cozumel	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cozumel			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19280503	11901090.18	9973037.18	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Estado	Municipio	Ramo	Ciclo Recurso Programa	Dependencia Ejecutora	Partida FOLIO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANT E	MONTO	MONTO MODIFICADO
--------	-----------	------	---------------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	----------------	-------	------------------

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	3	3	Quintana Roo	Cozumel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente /Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado	
2019	3	3	Quintana Roo	Cozumel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente /Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	0		0		25	N/D	Validado	
2019	3	3	Quintana Roo	Cozumel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente /Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Descendente	0		0		75	N/D	Validado	